

No	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA			MONTO PROGRAMADO	RESUMEN MUNICIPAL							COMUNIDAD	CONVENIO		NOG	CONTRATO			ACCESO AL PROYECTO		
			NUEVA	ARRAST	MULTI A.		ASIGNACIONES MINFIN-CODEDE			DESEMBOLSOS CODEDE - MUNI			% AVANCE FISICO		% AVANCE FINANCIERO (EJECUTADO)	NUMERO		FECHA	TOTAL	MONTO		NUMERO	FECHA
							TOTAL	% EJECUCIÓN	PENDIENTE	TOTAL	% PAGADO	SALDO CUT											
19	332202	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN JUAN SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q10,489,095.00	Q2,097,819.00	20.00%	Q8,391,276.00	Q2,097,819.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Cantón San Juan, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.	1500-025-2025	9/7/2025	763	27088197	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332202/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
20	333022	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NIMACABAJ SECTOR CRUCE CASERIO PACAAL A ENTRADA CEMENTERIO CHUATZUM RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q950,000.00	Q190,000.00	20.00%	Q760,000.00	Q190,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz	1500-030-2025	22/07/2025	2482	27194612	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/333022/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
21	315728	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 2.31 AL KILOMETRO 2.61 ALDEA PACHICA RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,250.00	Q646,190.00	76.00%	Q204,060.00	Q646,190.00	100.00%	Q0.00	76.02%	76.00%	Aldea Pachicá, Rabinal, Baja Verapaz	1500-004-2025	8/4/2025	2248	26180820	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/315728/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
22	333021	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO EL VOLCAN RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,900,000.00	Q380,000.00	20.00%	Q1,520,000.00	Q380,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz	1500-045-2025	7/08/2025	50	27333752	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/333021/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
23	337120	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CEMENTERIO CHUATZUM HACIA PUESTO DE SALUD ALDEA VEGAS DE SANTO DOMINGO CHUAPEROL RABINAL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q3,909,845.00	Q781,969.00	20.00%	Q3,127,876.00	Q781,969.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Vegas de Santo Domingo Chuaperol	1500-010-2025	29/5/2025	6350	26626551	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/337120/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
24	315706	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NIMACABAJ RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1,999,750.00	Q1,799,775.00	90.00%	Q199,975.00	Q1,799,775.00	100.00%	Q0.00	90.74%	90.00%	Aldea Nimacabaj, Rabinal, Baja Verapaz	1500-038-2024	10/07/2024	1185	23614730	Q2,100,000.00	mar-24	13/9/2024	https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/315706/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
25	315709	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ZONA 3 RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q6,507,500.00	Q5,856,750.00	90.00%	Q650,750.00	Q5,856,750.00	100.00%	Q0.00	80.25%	90.00%	Zona 3, Rabinal, Baja Verapaz	1500-040-2024	10/7/2024	11881	23614633	Q6,849,732.62	feb-24	10/9/2024	https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/315709/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
26	318382	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PAMALICHÉ RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q455,954.00	Q91,190.80	20.00%	Q364,763.20	Q0.00	0.00%	Q91,190.80	0.00%	0.00%	Caserio Pamaliché, Rabinal, Baja Verapaz	1500-059-2025	10/09/2025	74	27819906				https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/318382/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
27	333020	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA VEGAS DE SAN ANTONIO RABINAL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1,900,000.00	Q380,000.00	20.00%	Q1,520,000.00	Q0.00	0.00%	Q380,000.00	0.00%	0.00%	Aldea Vegas de San Antonio, Rabinal, Baja Verapaz	1500-060-2025	10/9/2025	57	27820947				https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/333020/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
28	332027	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO VEGA GRANDE CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q5,000,000.00	Q4,500,000.00	90.00%	Q500,000.00	Q4,500,000.00	100.00%	Q0.00	90.93%	90.00%	Caserio Vega Grande, Cubulco, Baja Verapaz	1500-001-2025	17/2/2025	1992	25593676	Q7,460,000.00	160-2025	15/4/2025	https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332027/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
29	332233	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUNCAJ ALDEA SAN JOSE EL RODEO CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q860,000.00	Q860,000.00	100.00%	Q0.00	Q774,000.00	90.00%	Q86,000.00	92.12%	90.00%	Caserio Tuncaj, Aldea San José El Rodeo	1500-003-2025	8/4/2025	546	26138646	Q0.00	170-2025	10/6/2025	https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332233/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
30	332243	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CEBOLLAL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q835,000.00	Q167,000.00	20.00%	Q668,000.00	Q167,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea El Cebollal, Cubulco, Baja Verapaz	1500-002-2025	28/2/2025	1800	25733435	Q1,793,700.00	162-2025	2/4/4/2025	https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332243/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
31	332250	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,165,992.00	Q233,198.40	20.00%	Q932,793.60	Q0.00	0.00%	Q233,198.40	0.00%	0.00%	Area urbana, Cubulco, Baja Verapaz	1500-052-2025	21/8/2025	2174	27458296	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332250/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
32	332226	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAPICHIX ALDEA GUATZILEP CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,000.00	Q340,000.00	40.00%	Q510,000.00	Q170,000.00	50.00%	Q170,000.00	0.00%	20.00%	Caserio Chuapichix, Aldea Guatzilep, Cubulco, Baja Verapaz	1500-006-2025	29/5/2025	74	26724693	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332226/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
33	336582	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MIGUEL CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q2,664,491.00	Q532,898.20	20.00%	Q2,131,592.80	Q532,898.20	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Barrio San Miguel, Cubulco, Baja Verapaz	1500-022-2025	7/07/2025	3850	27090116				https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/336582/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
34	332239	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHOVEN ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,600,000.00	Q320,000.00	20.00%	Q1,280,000.00	Q320,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Choven, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	1500-021-2025	7/7/2025	1355	27132099				https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332239/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
35	332253	AMPLIACION CENTRO DE SALUD AREA URBANA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q2,000,000.00	Q400,000.00	20.00%	Q1,600,000.00	Q0.00	0.00%	Q400,000.00	0.00%	0.00%	Area urbana, Cubulco, Baja Verapaz	1500-053-2025	21/8/2025	9575	27482057				https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332253/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
36	332257	CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CASERIO CHIVAQUITO ALDEA LOS PAJALES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,928,000.00	Q385,600.00	20.00%	Q1,542,400.00	Q385,600.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Chivaquito, Aldea Los Pajales, Cubulco, Baja Verapaz	1500-031-2025	29/7/2025	1200	27224619				https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332257/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/
37	332229	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LLANO ALDEA SANTA ROSA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q600,000.00	Q264,000.00	44.00%	Q336,000.00	Q120,000.00	45.45%	Q144,000.00	0.00%	20.00%	Caserio Llano, Aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapaz	1500-007-2025	29/5/2025	90	26720345	Q0.00			https://www.proyectos-nep.org/ver-proyecto/332229/area-urbanasanta-rosa-cubulco-baja-verapaz/

No	SNIP	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE OBRA			MONTO PROGRAMADO	RESUMEN MUNICIPAL								COMUNIDAD	CONVENIO			NOG	CONTRATO			ACCESO AL PROYECTO
			NUEVA	ARRAST	MULTI A.		ASIGNACIONES MINFIN-CODEDE			DESEMBOLSOS CODEDE - MUNI			% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO (EJECUTADO)		NUMERO	FECHA	TOTAL		MONTO	NUMERO	FECHA	
							TOTAL	% EJECUCIÓN	PENDIENTE	TOTAL	% PAGADO	SALDO CUT											
38	332247	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TURBALA CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,000.00	Q425,000.00	50.00%	Q425,000.00	Q170,000.00	40.00%	Q255,000.00	0.00%	20.00%	Caserio Turbalá, Aldea Patz'ijón, Cubulco, Baja Verapaz	1500-008-2025	29/5/2025	200	26724286	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-332247.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
39	332256	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XUAXAN ALDEA LOS PAJALES CUBULCO, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q850,000.00	Q170,000.00	20.00%	Q680,000.00	Q170,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Xuaxuan, Aldea Los Pajales, Cubulco, Baja Verapaz	1500-009-2025	29/5/2025	308	26723581	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-332256.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
40	331899	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHUPADERO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q700,000.00	Q630,000.00	90.00%	Q70,000.00	Q140,000.00	22.22%	Q490,000.00	31.00%	20.00%	Caserio El Chupadero, Aldea Agua Caliente	1500-013-2025	30/5/2025	481	26865947	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331899.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
41	331900	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA ALDEA LLANO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q673,960.00	Q539,168.00	80.00%	Q134,792.00	Q134,792.00	25.00%	Q404,376.00	22.00%	20.00%	Aldea Llano Grande, Granados, Baja Verapaz	1500-011-2025	30/5/2025	882	26893029	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331900.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
42	331901	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HACIA LAS DANTAS ALDEA POTRERO GRANDE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q760,000.00	Q570,000.00	75.00%	Q190,000.00	Q152,000.00	26.67%	Q418,000.00	0.00%	20.00%	Aldea Potrero Grande, Granados, Baja Verapaz	1500-012-2025	30/5/2025	487	26891042	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331901.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
43	331904	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HACIA POTRERO GRANDE CASERIO SAN ANTONIO SUCHICUL GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q700,000.00	Q140,000.00	20.00%	Q560,000.00	Q140,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Aldea Llano Grande, Granados, Baja Verapaz	1500-033-2025	1/8/2025	357	27515257	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331904.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
44	337015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUMBRITA ALDEA EL ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q750,000.00	Q547,500.00	73.00%	Q202,500.00	Q150,000.00	27.49%	Q397,500.00	0.00%	20.00%	Aldea La Cumbrita, Granados, Baja Verapaz	1500-014-2025	30/5/2025	2183	26865947	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-337015.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
45	331909	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL GATO DE MONTE ALDEA GUAPINOL GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q1,000,000.00	Q200,000.00	20.00%	Q800,000.00	Q0.00	0.00%	Q200,000.00	0.00%	0.00%	Aldea Guapinol, Granados, Baja Verapaz	1500-057-2025	22/8/2025	125	27690113				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331909.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
46	337017	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESTANCIA DE GARCIA GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q890,000.00	Q178,000.00	20.00%	Q712,000.00	Q0.00	0.00%	Q178,000.00	0.00%	0.00%	Aldea Estancia García, Granados, Baja Verapaz	1500-058-2025	22/8/2025	358	27725839				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-337017.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
47	331907	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CASERIO RANCHO VIEJO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q870,000.00	Q174,000.00	20.00%	Q696,000.00	Q174,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Rancho Viejo, Granados, Baja Verapaz	1500-037-2025	1/8/2025	181	27514552				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331907.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
48	332017	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA IXCHEL GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q529,631.00	Q105,926.20	20.00%	Q423,704.80	Q0.00	0.00%	Q105,926.20	0.00%	0.00%	Aldea Ixchel, Granados, Baja Verapaz	1500-056-2025	22/8/2025	1042	27692817	Q0.00			http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-332017.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
49	331902	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VISTA HERMOSA GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q650,000.00	Q130,000.00	20.00%	Q520,000.00	Q130,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Vista Hermosa, Granados, Baja Verapaz	1500-032-2025	1/8/2025	14	27482596				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331902.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
50	331908	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LAS MARGARITAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q475,000.00	Q95,000.00	20.00%	Q380,000.00	Q95,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Sector Las Margaritas, Granados, Baja Verapaz	1500-034-2025	1/8/2025	17	27446263				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-331908.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
51	332014	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LIMONES ALDEA ORATORIO GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q400,000.00	Q80,000.00	20.00%	Q320,000.00	Q80,000.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Caserio Los Limones Aldea Oratorio Granados, Baja Verapaz	1500-035-2025	1/8/2025	21	27481603				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-332014.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
52	332015	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS ANIMAS GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q475,000.00	Q95,000.00	20.00%	Q380,000.00	Q0.00	0.00%	Q95,000.00	0.00%	0.00%	Caserio Las Animas, Granados, Baja Verapaz	1500-036-2025	1/8/2025	137	27444589				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-332015.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
53	337013	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN VICENTE GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q870,000.00	Q174,000.00	20.00%	Q696,000.00	Q0.00	0.00%	Q174,000.00	0.00%	0.00%	Aldea San Vicente, Granados, Baja Verapaz	1500-055-2025	22/8/2025	60	27727505				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-337013.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
54	337023	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA GRANADOS, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q534,102.00	Q106,820.40	20.00%	Q427,281.60	Q0.00	0.00%	Q106,820.40	0.00%	0.00%	Aldea Santa Rosa, Granados, Baja Verapaz	1500-054-2025	22/8/2025	41	27692035				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-337023.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
55	330215	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL CIRUELILLO HACIA ALDEA LOS AMATES EL CHOL, BAJA VERAPAZ	FALSO	FALSO	VERDADERO	Q1,755,000.00	Q1,755,000.00	100.00%	Q0.00	Q1,579,500.00	90.00%	Q175,500.00	100.00%	90.00%	Aldea Los Amates, El Chol, Baja Verapaz	1500-022-2024	28/6/2024	472	23523789	Q2,225,043.00	Licitación 01-2024	3/9/2024	http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-330215.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto
56	333225	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ	VERDADERO	FALSO	FALSO	Q5,400,130.00	Q1,080,026.00	20.00%	Q4,320,104.00	Q1,080,026.00	100.00%	Q0.00	0.00%	20.00%	Area urbana, El Chol, Baja Verapaz	1500-038-2025	1/8/2025	9979	27345157				http://www.proyectos-nf.com/PPUGBPL_PROYECTOS-INFORMAL/CONYUMEDSeg-333225.htm#EscribaAquíElEstadoActualDeEsteProyecto

